INFORMASJON 04 Lilleborg C2

STED/DATO	: Oslo, 14.4.2011
VEDRØRENDE	: Byggearbeider på Lilleborg C2.
TIL	: Naboer på Lilleborg.
FRA	: NCC Construction AS

Generelt om prosjektet:
NCC Construction AS, Region Oslo/Øst Bygg, DK Oslo skal bygge 51 leiligheter for tiltakshaver NCC Bolig AS på Lilleborg. Leilighetene ferdigstilles våren 2012.

Fremdrift:
Plasstøpte betongarbeider som fundamenter og kjellervegger er nå i all hovedsak ferdig. Contiga har startet monteringen av råbygget som består av stålbjelker og søyler, samt hulldekker og betongvegger. Råbygget skal være ferdig til sommerferien.

Vi prøver så godt vi kan å ha en god logistikk for å unngå unødvendig støy og plager. Sjåførene til Contiga vegrer seg mot å kjøre fra oversiden pga. vanskelig atkomst ved porten.

Kom gjerne med spørsmål og innspill til finn.ove.hylen@ncc.no vedrørende byggearbeidene.

C2-bygget er snart utsolgt og salget har nettopp startet for C1-bygget. Oppstart bygging av C1 vil bli etter sommeren, men er avhengig av tilstrekkelig salg.

Det vil pågå arbeider mandag, tirsdag og onsdag i neste uke. God påske☺

Med vennlig hilsen for NCC Construction AS

Finn Ove Hylen
Prosjektleder
Tlf: 22 98 68 00